

Programme et planning



2025 déc.	Validation offre d'honoraires et contrat d'ingénieur.
2025 janv. à fév.	Mise à jour du projet de l'ouvrage.
2026 janv. à avril	Dossier de mise à l'enquête, permis par plan spécial d'équipement. Information par courrier aux propriétaires fonciers du projet. Etablir plans & rapport explicatif et de conformité selon l'art. 47 OAT. Dossier pour validation par les conseils communaux (Haute-Sorne et Courtételle). Validation par les conseils communaux (Haute-Sorne et Courtételle).
2026 mai à août	Envoi du dossier en examen préalable au SDT (3 à 6 mois), inclus divers échanges. Modifications du dossier par suite du retour d'examen préalable. Dossier pour validation par les conseils communaux (Haute-Sorne et Courtételle). Validation des modifications par les conseils communaux (Haute-Sorne et Courtételle). Envoi du dossier adapté au SDT pour clôture d'examen préalable.
2026 sept. à oct.	« Dépôt public » (30 jours). => Traitement des éventuelles oppositions, séance de conciliation. => Approbation par les autorités cantonales.
2026 oct. à déc.	Publication de l'approbation dans le Journal Officiel.
2026 nov. à déc.	Dossiers de demande de subventions ECR/OFAG/Autres.
2026 mars à mai	Appel d'offres travaux de génie civil et sanitaire.
2026 juin	Validation crédit d'investissement sur base d'offres rentrées.
2027 avril	Exécution des travaux, réalisation entre 7 et 9 mois*.

* L'avancée et la durée des travaux sont conditionnées par les conditions météorologiques (durée effective).