

Séance du Conseil général du lundi 6 novembre 2023

Réponse à la question écrite n° 62 du groupe Haute Sorne Avenir (HSA)

Intitulée : « Comptes finaux de la cour de l'école primaire de Bassecourt »

La commune est en mesure de fournir une réponse officielle concernant la situation des comptes de la cour de l'école primaire Bassecourt.

En réponse à la question n°62 de Mme Eschmann, voici quelques éléments de réponse :

- Le décompte final n'est pas disponible car les travaux ne sont pas terminés.
- Le décompte intermédiaire et les projections de factures à recevoir démontrent une marge financière d'env. 129'000 CHF (cf. ci-dessous).



1. ⇒ Budget global du projet

Montant HT

	Unite	Nombre	Prix initial CHF	Devis global +/- 15%
Aires de jeu de Bassecourt				
Partie Nord	gl	1	138'100.00	138'100.00
Partie Sud	gl	1	362'700.00	362'700.00
Fourniture et pose des jeux	gl	1	99'200.00	99'200.00
Jeux supplémentaires nord (non prévu dans budget du message)				
Sous-total				600'000.00
Aire de jeux de Courfaivre				
Fourniture des jeux (selon offre Rothlisberger)	gl	1	7'677.00	7'677.00
Plaques de jeux	gl	1	3'429.90	3'429.90
Pose des jeux	gl	1	15'204.00	15'204.00
Arborisation	gl	1	0.00	0.00
Audit de sécurité	gl	1	0.00	0.00
Sous-total				26'310.90
Aire de jeux de Glovelier				
Fourniture des jeux (selon offre Rothlisberger)	gl	1	10'512.00	10'512.00
Travaux de pose et d'aménagement (selon devis Amenat)	gl	1	107'626.00	107'626.00
Projet (selon devis Amenat)	gl	1	6'240.00	6'240.00
Sous-total				124'378.00
Divers, imprévus et honoraires				
Honoraires	%	6.00		44'667.00
Divers et imprévus	%	10.00		75'068.89
Sous-total				119'735.89

2. ⇒ Total HT

870'304.55

3. ⇒ Total avec TVA 7.7%

937'318.00

4. ⇒ TOTAL GENERAL

937'400.00